

Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

Sagatavots 17.02.2021.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 02.02.2021 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.5.1	Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (5.5.1.0/17/I/009)	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"	87%	28.06.2021	31.12.2021	<p><b>Kultūras ministrijas (KM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Finansējuma saņēmējs 2020. gadā atbildīgajai iestādei skaidrojais, ka koncertdārza "Pūt, vējiņi!" (turpmāk – koncertdārza) paredzētajām darbībām radās sarežģījumi būvprojekta izstrādes procesā, jo pēc pirmā veiktā iepirkuma pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atteicās no līguma slēgšanas. Pēc atkārtota būvprojekta izstrādes iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, koncertdārza pārbūves būvprojektam bija jābūt izstrādātam un akceptētam līdz 2019. gada marta sākumam, tomēr skaidrojumu sniegšana būvprojekta ekspertīzes veicējiem par būvprojektā paredzēto ugunsdrošības risinājumu, iesaistot gan Ekonomikas ministriju, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aizkavēja būvprojekta izstrādi paredzētajā termiņā un akceptēts būvprojekts pašvaldībai tika iesniegts tikai 2019. gada augustā.</p> <p>Pašvaldība ar koncertdārza pārbūvi saistīto darbību īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus izsludināja 2019. gada 9. septembrī un 2019. gada 1. oktobrī. Lēmums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tika pieņemts jau 2019. gada 20. novembrī, bet lēmums par koncertdārza pārbūves veicēju tika pieņemts tikai 2020. gada 19. februārī, jo, saņemot pretendenta jautājumus iepirkuma procedūras laikā, vairākkārtīgi tika sniegti papildus skaidrojumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī, ņemot vērā salīdzinoši lielo pretendenta piedāvājumu skaitu, piedāvājumu vērtēšanas process ieilga.</p> <p>Līdz ar grozījumu pieprasījumu finansējums saņēmējs papildus skaidrojais, ka saskaņā ar būvdarbu līguma būvdarbi jāpabeidz līdz 11.08.2021., papildus nepieciešams laiks objekta nodošanai ekspluatācijā, iespējamām būvnieka darbībām saistībā ar garantijām.</p>
2	8.2.3	Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē (8.2.3.0/18/A/019)	LATVIJAS UNIVERSITĀTE	61%	30.04.2021	31.10.2021	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Nepieciešams sakarā ar COVID-19 pandēmijas ietekmē radīto projekta darba organizācijas pārkārtošanas nepieciešamību, attiecīgi projekta aktivitāšu īstenošanas un rezultātu aprobēšanas termiņu novirzēm, kā arī nepieciešamību veikt izmaiņas atsevišķās aktivitātēs, ņemot vērā attālinātā darba kontekstā izvērtētās Latvijas Universitātes IT procesu pilnveides vajadzības, tostarp attālinātu studiju nodrošināšanas, elektroniskās dokumentācijas aprites, kā arī personāla digitālās prasmes veicināšanas jomās."</p>
3	8.1.3	Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros (8.1.3.0/16/I/016)	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums"	14%	31.01.2022	31.03.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums (par 14 mēnešiem – līdz 2023. gada 31. martam) nepieciešams, ievērojot plānoto papildus finansējuma piešķiršanu projektam, kas tiks apstiprināti ar plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”. Kā arī termiņa pagarinājuma pieprasījums izriet no sinerģijā īstenoto Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu īstenošanas gaitas: a) projekts 4.2.1.2/20/I/004 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021. gada 15. janvāra lēmumu; b) projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/008 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” īstenošana ir kavējusies, tā īstenošanai arī tiek paredzēts Ekonomikas ministrijas lūgums par termiņa pagarinājumu."</p>
4	8.1.3	Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros (8.1.3.0/16/I/004)	Rēzeknes tehnikums	64%	31.12.2021	30.04.2022	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Ievērojot būvdarbu objekta slikto tehnisko stāvokli un līdzšinējo pieredzi līdzīgos gadījumos, būvdarbu laikā varētu atklāties neparedzēti papildu veicamie darbi, ko nevarēja iepriekš paredzēt, veicot tehnisko apsekošanu. Būvdarbu veikšana var neiekļauties šobrīd paredzētajā būvdarbu izpildes laikā un ir liela iespējamība, ka būs nepieciešams būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums no būvnieka neatkarīgu apstākļu dēļ (provizoriski, ievērtējot iespējamās būvniecības riskus – līdz 3 mēnešiem) un būvnieks būs tiesīgs saņemt līguma termiņa pagarinājumu, ievērtējot arī noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamo laiku. Kā arī termiņa pagarinājuma pieprasījums izriet no sinerģijā īstenotā Rēzeknes tehnikuma projekta 4.2.1.2/19/I/005 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” īstenošanas gaitas, uz kuru arī attiecas iepriekšminētie apsvērumi, un kura īstenošanai arī tiek paredzēts Ekonomikas ministrijas lūgums par termiņa pagarinājumu."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 02.02.2021 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8.1.3	Priekšu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros (8.1.3.0/16/I/002)	Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums	19%	31.07.2021	31.12.2021	<b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Ievērojot plānoto specifisko iekārtu iegādi, lai aprīkotu uzbūvēto lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēku. Ēkas nodošana ekspluatācijā plānota šī gada februārī, līdz ar to pēc tās nodošanas nepieciešams laiks ēkas aprīkošanai. Daļa iegādājamo iekārtu saistīta ar būves parametriem, piemēram, jaudas stenda iegāde un uzstādīšana, kas ir atbilstoša izbūvētās bedres lielumiem un šīm iekārtām ir plānoti gari piegādes termiņi (trīs līdz pieci mēneši). Iegādājamo iekārtu saraksts un iekārtu specifikācija tiek pārskatīta atbilstoši būves specifikai, kā arī precīzās lauksaimniecības tehnoloģiju iekārtas ir jāsaskaņo attiecīgās nozares ekspertu padomē."
6	4.2.1	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē (4.2.1.2/19/I/005)	Rēzeknes tehnikums	8%	03.11.2021	03.03.2022	<b>Ekonomikas ministrijas (EM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Ir saņemta informācija no Valsts izglītības attīstības aģentūras kā Rēzeknes tehnikuma sadarbības partnera, ka, īstenojot projektu Nr.4.2.1.2/19/I/005 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē" ir radušās pamatotas un objektīvas bažas, ka projektu nevarēs īstenot šobrīd pielīgtajā termiņā – līdz 3.11.2021. Minētais projekts tiek īstenots sinerģijā ar projektu Nr.8.1.3.0/16/I/004 "Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk kopā – projekti). Projektu ietvaros tiek atjaunota ministrijas valdījumā un Rēzeknes tehnikuma pārvaldīšanā esošā valsts ēka – mācību darbnīca Varoņu ielā 11A, Rēzeknē. Būvdarbu līguma ietvaros 17.12.2020. parakstīts objekta nodošanas pieņemšanas akts un uzsākti būvniecības darbi. Paredzamais būvdarbu izpildes ilgums šobrīd ir līdz 18.09.2021. Ņemot vērā, ka darbnīcu ēka ir būvēta un pārbūvēta vairākos periodos, šai ēkai ir vairākas piebūves un būvdarbu laikā varētu atklāties neparedzēti papildu darbi, kas paredz būvdarbu termiņa pagarinājumu. Ņemot vērā, ka nav prognozējama būvdarbu veikšanas gaita un būvdarbu laikā var atklāties papildu veicamie darbi, ko nevarēja iepriekš paredzēt, veicot tehnisko apsekošanu, būvdarbu veikšana var neiekļauties šobrīd paredzētajā būvdarbu izpildes laikā un ir liela iespēja, ka būs nepieciešams būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums no būvnieka neatkarīgu apstākļu dēļ (provizorisks, ievērtējot iespējamās būvniecības riskus – līdz 3 mēnešiem) un būvnieks būs tiesīgs saņemt līguma termiņa pagarināšanu. Ievērojot minēto, sekmīgai būvdarbu pabeigšanai iespējams papildus būs nepieciešams būvdarbu termiņa pagarinājums būvdarbu līguma ietvaros, secīgi nepieciešams pagarināt arī projektu ieviešanas termiņu, ievērtējot arī noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamo laiku. Ievērojot minēto, ir nepieciešams pagarināt projekta Nr.4.2.1.2./19/I/005 īstenošanas termiņu līdz 03.03.2022."
7	4.2.1	"Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" (4.2.1.2/19/I/008)	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums"	0%	24.06.2021	23.10.2022	<b>Ekonomikas ministrijas (EM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris ir informējis ministriju par nepieciešamību pagarināt projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" (turpmāk – projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008) īstenošanas termiņu. Sagatavojot būvdarbu provizorisko tāmi būvprojektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" paredzētajiem būvdarbiem, tika konstatēts finansējuma deficīts un projektēšana projektā Nr.4.2.1.2/19/I/008 tika pārtraukta. Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, atjaunošanu, tika rasts risinājums projektu Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenot sinerģijā ar projektu Nr.8.1.3.0/16/I/016 "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros". Projektēšana tika atsākta un to plānots pabeigt 2021.gada februārī. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas tiks organizēts būvdarbu iepirkums būvprojektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" paredzēto darbu īstenošanai un līdz 31.07.2021. plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanas termiņu ietekmē gan būvprojektā paredzētā fasāžu siltināšana ar apmetās fasādes tehnoloģiju (tehnoloģiski iespējams veikt tikai pie noteiktām āra gaisa temperatūrām), gan risks, ka būvdarbu izpildes laikā būs nepieciešams veikt iepriekš neparedzētus darbus, kā arī to, ka noslēguma dokumentācijas sagatavošanai nepieciešams laiks, projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas termiņu nepieciešams pagarināt līdz 23.10.2022. "

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projekta līdz 02.02.2021 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izpildījuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	4.2.1	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī (4.2.1.2/17/I/009)	DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE	90%	15.02.2021	31.10.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b></p> <p>"Lai īstenotu Projektu Daugavpils Universitāte atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām izsludināja iepirkuma procedūru atklāto konkursu "Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī", iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF. Iepirkuma procedūras atklāta konkursa "Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī", iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF, ietvaros līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Pretendentam SIA "LAGRON", Reģ.Nr.41503055270, juridiskā adrese Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404, ar piedāvāto līgumcenu 537 878,97 EUR bez PVN. CFLA saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 10.2. apakšpunktu ir veikusi iepirkuma procedūras "Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī", iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF, norises pārbaudi un sniedza pozitīvu atzinumu (31.10.2019. vēstule Nr.39-2-40/8581).</p> <p>2019.gada 12.novembrī tika parakstīts iepirkuma līgums Nr. 4-64/2019-11/13 (turpmāk tekstā – Līgums) (skat. 2.pielikumu), starp pasūtītāju Daugavpils Universitāti un izpildītāju SIA „LAGRON” (turpmāk tekstā – Izpildītājs) par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11. Saskaņā ar Līguma 2.1.punkts "IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī", iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/19 ERAF, Nolikuma prasībām un IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam (kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, un arī PASŪTĪTĀJA norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības". Līguma Izpildītājs SIA "LAGRON", iesniedzot savu piedāvājumu, norādīja, ka piekrit iepirkuma Nolikuma prasībām un tās ir saprotamas, kā arī apņemas pildīt visus līguma nosacījumus un garantēt savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, papildus tika apliecināts, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Daugavpils Universitāte norāda, ka šobrīd atsevišķi darbi nav kvalitatīvi izpildīti un ir neizpildīti 26,32% no visiem paredzētajiem būvdarbiem. Līguma, kas noslēgts starp Daugavpils Universitāti un SIA "LAGRON", 3.2.punkts nosaka, ka šis Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī objekta nodošanas ekspluatācijā laikā konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanai, un pilnīgai Līguma saistību izpildei. Daugavpils Universitāte panāks, lai SIA "LAGRON" izpilda ar noslēgto Līgumu uzņemtas saistības un par termiņa kavējumu piedzīs Līgumā paredzēto līgumsodu."</p>
9	1.2.1	Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām polioliu kompozīcijām, kas ir paredzētas uzputoto poliuretānu un poliizocianurātu izstrādājumiem (1.2.1.4/18/A/006)	SIA "TENAX PANEL"	0%	14.06.2021	12.08.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b></p> <p>"Projekta ietvaros finansējuma saņēmējs plāno izstrādāt pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu heterogēnām polioliu kompozīcijām. Ņemot vērā, ka iekārta ir inovatīva, tad finansējuma saņēmējam ir svarīgi saskaņot un iegādāties iekārtu, kas vislabāk apmierinās tā vajadzības un projektā izvirzītos mērķus.</p> <p>Finansējuma saņēmējs atbilstoši iesniegtajam iepirkumu plānam un projektu īstenošanas laika grafikam bija plānojis izsludināt iepirkumu par "Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām polioliu kompozīcijām" 07.03.2018. Saskaņā ar IUB mājas lapā norādīto informāciju, finansējuma saņēmējs iepirkumu ir izsludinājis plānotajā laikā 07.03.2018., tomēr 06.11.2019. iepirkums tika noslēgts bez rezultātiem un atkārtoti izsludināts 08.11.2019.</p> <p>"Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs atkārtoti izsludinātajā iepirkumā precizējis tehnisko specifikāciju, secīgi 18.02.2020. iesniedza arī līguma par projekta īstenošanu grozījumus Nr.2, ar kuriem tika veiktas izmaiņas ražošanas tehnoloģiskajā shēmā. Līguma grozījumi Nr.2 ar CFLA tika apbūsēji parakstīti 29.04.2020., kas sniedza iespēju turpināt iepirkuma procesu.</p> <p>Ņemot vērā inovatīvās tehnoloģijas sarežģītību un komplikētību un papildus apgrūtinājumus (apgrūtināta komunikācija un sākotnēji neskaidrā situācija COVID-19 ietekmē attiecībā uz iekārtas piegādes jautājumiem – bažas par spēju izpildīt piegādi), un situācijai stabilizējoties, 2020.gada laikā notika sarunas par iepirkuma piedāvājuma precizēšanu, kā rezultātā tikai 2021.gadā notiek līguma saskaņošana ar Itālijas piegādātāju.</p> <p>Minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."</p>

Finanšu ministra p.i. \_\_\_\_\_ E.Rīnkēvičs  
ārlietu ministrs