

ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu saraksts, kuros būvdarbu līgumi nav noslēgti līdz 31.07.2021.

Projekta nosaukums	Finansējuma saņēmējs (FS)	Projekta līguma sākuma datums	Projekta līguma beigu datums	Projekta finansējuma sadalījums					Komentāri, t.sk. FS informācija par statusu	Plānotie iznākuma rādītāji		
				Kopējais izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Eiropas Savienības fondu finansējums	Valsts budžeta finansējums	Kopējās neattiecināmās izmaksas		Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, MWh gadā	Uzstādītā atjaunojamās enerģoresursus izmantojoša siltumenerģijas ražošanas papildjauda, MW	Aprēķinātais siltumniecēka gāzu samazinājums, CO2 ekvivalents tonnas gadā
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11	12	13
Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	21.02.2019	20.10.2022	3 781 275,00	3 781 275,00	3 214 084,00	567 191,00		Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. Vnī veic visas nepieciešamās darības, lai iespējami īsākos termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķirumu un sekojoši noslēgti finansēšanas līgumi starp Vnī un Kultūras ministriju.	600,87		112,70
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"	24.10.2019	31.12.2021	1 603 890,38	1 544 790,00	1 313 071,50	231 718,50	59 100,38	Projektā izsludinātais iepirkums tika pārtraukts, jo bija viens piedāvājums, kurā būvdarbu vadītājs neatbilda prasībām. 22.07.2021. tika izsludināts jauns iepirkums, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 23.08.2021. Līdz ar to iepirkuma rezultāti būs zināmi tikai augusta beigās.	625,14		128,03
Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	02.02.2021	01.10.2022	956 651,00	956 651,00	813 153,00	143 498,00		LJA šobrīd tehniski gatavo būvniecības iepirkumu izsludināšanai EIS. Turākajā laikā plāno vērsties CFLA ar līgumu pagarināt projekta ieviešanas termiņus. Būvdarbu līgums nav noslēgts.	381,84	0,05	78,96
RTU OTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana	Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža"	17.04.2018	17.12.2021	897 999,89	897 999,89	763 299,91	134 699,98		Būvdarbi ir pabeigti. EM atļauja projektā veikt jumta hidroizolācijas darbus, kas pēc savas būtības ir remontdarbi, nevis būvdarbi. Jumta remontdarbu iepirkums izbeidzies bez rezultātiem, jo uz vienīgo pretendentu attiecās PIL 42.panta izslēgšanas nosacījumi un tādēļ iepirkuma līgums tiks noslēgts ne ātrāk kā 2021. gada augusta beigās.	384,74		78,13
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā	LATVIJAS UNIVERSITĀTE	27.03.2020	26.09.2021	624 870,31	260 850,00	221 722,50	39 127,50	364 020,31	07.05.2021. izsludinātais iepirkums uz būvdarbiem, nevienam pretendents nav pieteicies. FS ir nosūtījis vēstuli IZM un EM, lūdzot projekta līguma termiņa pagarinājumu. CFLA šādu vēstuli nav saņēmusi, bet ir saņemta tikai IZM atbildes vēstule ar piekrišanu līguma termiņam. LU lūdzot ir nosūtīti Sarunu procedūru, uzrunājot 4 būvfirmas. 3 no tām ir attekušās veikt darbus. Viena būvfirma ir piekritusi piedalīties, bet šobrīd nav saņēmusi piedāvājumu. Bažas rada cenu piedāvājums, jo būvmateriālu cenas ir ļoti pieaugušas. Veiksmīgi būvprojekta izstrādi LU ir veikusi priekšdarbus - tehnisko apsekošanu, sagatavots energosertifikāts, šimdsimtiem skenēšanas info un būvkonstrukciju novērtējums. Labākā gadījumā LU prognozē būvdarbu līgumu noslēgt 2021. gada augustā/septembrī, ja vienīgais pretendents piekrit veikt paredzētos darbus.	325,60		123,43
Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elīvrās ielā 19 k-2, Rīgā	Latvijas Nedzirdīgo savienība	27.01.2020	26.07.2022	537 247,37	445 384,00	378 576,00	66 808,00	91 863,37	Būvdarbu iepirkums ir vērtēšanas procesā, provizoriski līgums varētu tikt noslēgts ne ātrāk kā 30.08.2021.	246,09		47,19
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	10.12.2019	31.10.2022	506 924,96	506 924,96	430 886,25	76 038,71		Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. Vnī veic visas nepieciešamās darības, lai iespējami īsākos termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķirumu un sekojoši noslēgti finansēšanas līgumi starp Vnī un Kultūras ministriju.	174,38		35,42
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"	27.09.2019	26.09.2020	1 411 618,23	1 200 000,00	1 020 000,00	180 000,00	211 618,23	CFLA gatavo līguma grozījumus ar FS par divu jauno objektu ieslēgšanu projektā un līguma termiņa pagarinājumu. Abiem jaunajiem objektiem noslēdzts iepirkumi. Bija jānoslēdz 2 būvdarbu līgumi, ko pēc PIL (nogaidīšanas termiņš) bija iespējams izpildīt līdz 2021. gada 31. jūlijam. Pēc FS informācijas vienai no līgumēm FS slēgs ne ātrāk kā 2021. gada 5.augustā pēc gaidāmā saskaņojuma no VM. Otrs līgums ar būvnieku noslēgts 02.08.2021.	481,85		100,18
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkā Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"	27.11.2019	31.12.2021	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	180 000,00		Finansējums papildu darbiem, palielinot projekta kopējās attiecināmās izmaksas, tika piešķirts ar MK 2021.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.416 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumu Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (stājās spēkā 2021.gada 30.jūnijā) un atbilstoši vienošanās pie līguma par projekta īstenošanu tika parakstīta 2021.gada 5.jūlijā. Iepirkuma līgums par papildus darbu veikšanu mācību korpusa Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanai tika noslēgts 10.08.2021.	266,08		54,03
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 19/205, Liepājā.	"Latvijas Neredzīgo biedrība"	24.08.2020	23.08.2022	586 586,84	399 935,81	339 945,44	59 990,37	186 651,03	08.04.2021. izsludinātais iepirkums par būvdarbiem ar piedāvājumu iesniegšanu līdz 18.06.2021., EISā publicēts 13.07.2021. noslēguma ziņojums. Būvdarbu līgums netika noslēgts, jo iepirkums (sludināts 3 reizes) tika pārtraukts, ņemot vērā CFLA veiktajā iepirkuma norises pārbaudē konstatētos pārkāpumus. Finansējuma saņēmējs 2021. gada 5. augustā ir aktualizējis iepirkuma plānu un 2021. gada 9. augustā ir izsludinājis iepirkumu par būvniecības veikšanu, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 31. augusts.	265,63		19,13
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	18.08.2020	31.10.2022	873 875,00	873 875,00	742 793,75	131 081,25		Ir pabeigta iepirkumu procedūra būvdarbiem, kā arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz iepirkuma rezultātiem. Vnī veic visas nepieciešamās darības, lai iespējami īsākos termiņos tiktu pieņemti lēmumi par papildus finansējuma piešķirumu un sekojoši noslēgti finansēšanas līgumi starp Vnī un Kultūras ministriju.	123,73		45,90
Paaugstināt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novads, energoefektivitāti	Nodrošinājuma valsts aģentūra	22.10.2020	21.10.2022	187 676,45	187 365,41	159 260,60	28 104,81	311,04	23.07.2021. tika pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju Sarunu procedūrā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā" (iepirkuma identifikācijas numurs: IEM NVA 2021/59). 28.07.2021. pretendentiem tika nosūtīts paziņojums par uzvarētāju. 30.07.2021. komersantam – uzvarētājam nosūtīts parakstīšanai/saskaņošanai būvdarbu līgums. FS veic līguma saskaņošanu.	11,35		(0,26)
Finansējums kopā:				13 168 615,43	12 255 051,07	10 416 792,95	1 838 258,12	913 564,36		3 887,30	0,05	822,84
Finanšu ministrs												J. Reirs
Sveiciens 67095614												
Sveiklana.Sveicenko@fm.gov.lv												